



2022 年察隅县财政衔接推进乡村振兴补助 资金绩效评价报告

成都高瓴达会计师事务所有限公司

地址：成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路 46 号 5 幢 13 楼 3 号

邮政编码：610041

联系电话：028-873221930

目录

一、基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目预算	2
1. 资金安排	2
2. 资金支出	5
(三) 评价工作情况	7
1. 评价目的	7
2. 评价对象和范围	8
3. 工作开展情况	8
4. 项目资料查阅及现场核查情况	8
二、总体评价	9
三、好的经验及做法	9
四、评价指标得分情况	10
五、绩效评价发现的主要问题	13
(一) 对项目绩效管理情况进行事后评价不到位	13
(二) 村级村务及项目建设区公告公示不规范	13
(三) 分任务使用资金不规范	14
六、其他需要说明的事项	15
七、评价后工作建议	15
(一) 做好事后绩效评价，深入优化财政绩效评价工作	15
(二) 加强项目信息公开和公告公示管理	16
(三) 加强项目后续管护	16
(四) 提高绩效管理意识，完善绩效目标	16
(五) 重视档案管理，严格落实把控档案管理工作	17

察隅县2022年财政衔接资金

绩效评价报告

成高会咨（2023）第093号

为规范察隅县 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金安全运行和管理使用，确保衔接推进乡村振兴补助资金切实发挥效益，提高衔接推进乡村振兴补助资金项目管理工作水平，察隅县财政局经招投标，聘请成都高瓴达会计师事务所有限公司对察隅县 2022 年实施的财政衔接资金项目进行实地评价，现就评价内容报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会后，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，关系到构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关系到全面建设社会主义现代化国家全局和实现第二个百年奋斗目标。为贯彻落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》和《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》精神，加强过渡期项目管理和绩效评价及考核，财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、农业农村部和国家林草局印发了《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》和《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》。结合西藏自治区实际，

按照《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22 号）《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22 号）等文件精神，为全方位巩固脱贫成效、衔接乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，察隅县 2022 年通过基础设施建设、产业发展、提升技能、安全饮水、改善人居环境和巩固提升“3+1”保障成果等数措并举，助力乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

（二）项目预算

1. 资金安排

察隅县 2022 年衔接推进乡村振兴资金共 22,168.98 万元，其中：中央资金 15,830.43 万元，自治区资金 4,043.55 万元，市级资金 1,095.00 万元，县级资金 1,200.00 万元，具体情况见下表：

表 1 察隅县 2022 年衔接推进乡村振兴项目资金投入明细表

单位：万元

序号	项目名称	中央财政资金	自治区财政资金	地（市）级资金	县本级资金	小计
一、生产发展类		3443.60	2372.77	615.30	736.59	7168.26
1	察隅县察瓦龙乡特色旅游产业项目	417.81	1297.19		735.00	2450.00
2	察隅县下察隅镇冷链库建设项目	1610.00	690.00			2300.00
3	察隅县察瓦龙乡松塔村石榴提升项目		64.05			64.05
4	察隅县察瓦龙乡冷链库建设项目	200.00				200.00

2022 年察隅县财政衔接资金绩效评价报告

序号	项目名称	中央财政 资金	自治区 财政资 金	地（市） 级资金	县本级 资金	小计
5	察隅县上、下察隅镇木耳种植项目	183.90				183.90
6	察隅县古玉乡巴依、玉和村犏牛养殖项目	683.12	292.77			975.89
7	察隅县巩固村搬迁配套茶叶种植项目	348.77	28.76	516.00	1.59	895.12
8	察隅县古玉乡罗马村犏牛养殖场配套设施项目			99.30		99.30
二、巩固提升类（人居环境整治类）		2360.73	603.09	0.00	49.70	3013.52
9	察隅县察瓦龙乡人居环境整治项目	290.91	409.09			700.00
10	察隅县 2022 年察瓦龙乡康然、格布供水提升建设项目	109.00	194.00			303.00
11	察隅县 2022 年察瓦龙乡目巴村提升改造项目	280.00				280.00
12	察隅县察瓦龙乡邓许村基础设施建设项目	600.00				600.00
13	察隅县下察隅镇沙玛村基础设施建设项目	535.98				535.98
14	察隅县古拉乡则巴村、安巴村基础设施建设项目	544.84			49.70	594.54
三、小型公益性基础设施类		5,238.38	261.83	252.70	192.27	5945.18
15	察隅县察瓦龙乡龙普村村道建设项目	97.49	202.51			300.00
16	察隅县上察隅镇竹巴村农田灌溉水渠建设项目	170.98	59.32			230.30
17	察隅县下察隅镇卡地村引水工程项目	227.21			89.15	316.36
18	察隅县上察隅镇巩固搬迁点土	696.88			103.12	800.00

2022 年察隅县财政衔接资金绩效评价报告

序号	项目名称	中央财政资金	自治区财政资金	地（市）级资金	县本级资金	小计
	地治理项目					
19	察隅县察瓦龙乡龙普村道路硬化项目			47.70		47.70
20	察隅县农村生活垃圾清运项目			90.00		90.00
21	察隅县古拉乡俄玉村基础设施改造提升项目			100.00		100.00
22	察隅县下察隅镇布巴村垃圾处理设施建设项目			15.00		15.00
23	察隅县下察隅镇拉丁村搬迁点土地整治项目	667.00				667.00
24	察隅县上察隅镇本堆村搬迁点土地整治项目	727.00				727.00
25	察隅县上察隅镇巩固村 2 号搬迁点土地整治项目	910.00				910.00
26	察隅县上察隅镇拉丁村 2 号搬迁点土地整治项目	1150.00				1150.00
27	察隅县抵边安置点配套设施项目	591.82				591.82
四、整村推进类		4000.99	730.39	0.00	192.73	4924.11
28	察隅县古玉乡巴依村基础设施建设项目	1714.03	730.39		192.73	2637.15
29	察隅县古玉乡玉和村基础设施建设项目	2286.96				2286.96
五、生态保护和建设类		786.73	0.00	0.00	0.00	786.73
30	生态岗位补助	786.73				786.73
六、扶贫贷款贴息类		0.00	55.77	0.00	0.00	55.77
31	2021 年扶贫贷款贴息		55.77			55.77
七、其他类		0.00	19.70	227.00	28.71	275.41
32	察隅县农牧民技术培训项目		19.70		28.71	48.41

序号	项目名称	中央财政 资金	自治区 财政资 金	地（市） 级资金	县本级 资金	小计
33	2022 牛牦牛经济杂交利用项目			105.00		105.00
34	“百家基层党建示范点”奖补项目以及示范村建设补助项目			122.00		122.00
合计		15,830.43	4,043.55	1,095.00	1,200.00	22,168.98

2. 资金支出

截至 2023 年 8 月 31 日，察隅县衔接推进乡村振兴项目资金共支出 19,171.86 万元，执行率为 86.48%，具体支出情况见下表：

表 2 察隅县 2022 年衔接推进乡村振兴项目资金使用明细表

单位：万元

序 号	项目名称	资金安排	资金支出		支出比例
			2022 年	2023 年	
一、生产发展类		7,168.26	4,852.00	554.70	75.43%
1	察隅县察瓦龙乡特色旅游产业项目	2,450.00	1,631.81	56.22	68.90%
2	察隅县下察隅镇冷链库建设项目	2,300.00	1,627.89	130.79	76.46%
3	察隅县察瓦龙乡松塔村石榴提升项目	64.05	63.31		98.84%
4	察隅县察瓦龙乡冷链库建设项目	200.00	200.00		100.00%
5	察隅县上、下察隅镇木耳种植项目	183.90	134.38	33.41	91.24%
6	察隅县古玉乡巴依、玉和村犏牛养殖项目	975.89	577.60	269.92	86.85%
7	察隅县巩固村搬迁配套茶叶种植项目	895.12	617.01		68.93%
8	察隅县古玉乡罗马村犏牛养殖场配套设施项目	99.30		64.36	64.81%
二、巩固提升类（人居环境整治类）		3,013.52	2,854.17	54.74	96.53%
9	察隅县察瓦龙乡人居环境整治项目	700.00	700.00		100.00%
10	察隅县 2022 年察瓦龙乡康然、格布	303.00	278.75		92.00%

序号	项目名称	资金安排	资金支出		支出比例
			2022 年	2023 年	
	供水提升建设项目				
11	察隅县 2022 年察瓦龙乡目巴村提升改造项目	280.00	275.45	0.52	98.56%
12	察隅县察瓦龙乡邓许村基础设施建设项目	600.00	565.64		94.27%
13	察隅县下察隅镇沙玛村基础设施建设项目	535.98	535.98		100.00%
14	察隅县古拉乡则巴村、安巴村基础设施建设项目	594.54	498.35	54.22	92.94%
三、小型公益性基础设施类		5,945.18	5,280.08	236.32	92.79%
15	察隅县察瓦龙乡龙普村村道建设项目	300.00	290.37	1.24	97.20%
16	察隅县上察隅镇竹巴村农田灌溉水渠建设项目	230.30	184.07	0.59	80.18%
17	察隅县下察隅镇卡地村引水工程项目	316.36	305.37		96.52%
18	察隅县上察隅镇巩固搬迁点土地治理项目	800.00	756.96	10.13	95.89%
19	察隅县察瓦龙乡龙普村道路硬化项目	47.70	3.57		7.49%
20	察隅县农村生活垃圾清运项目	90.00	90.00		100.00%
21	察隅县古拉乡俄玉村基础设施改造提升项目	100.00		25.93	25.93%
22	察隅县下察隅镇布巴村垃圾处理设施建设项目	15.00		0.40	2.66%
23	察隅县下察隅镇拉丁村搬迁点土地整治项目	667.00	587.33	12.00	89.85%
24	察隅县上察隅镇本堆村搬迁点土地整治项目	727.00	637.64	89.36	100.00%
25	察隅县上察隅镇巩固村 2 号搬迁点土地整治项目	910.00	840.81	69.19	100.00%

序号	项目名称	资金安排	资金支出		支出比例
			2022 年	2023 年	
26	察隅县上察隅镇拉丁村 2 号搬迁点土地整治项目	1,150.00	992.14	27.48	88.66%
27	察隅县抵边安置点配套设施项目	591.82	591.82		100.00%
四、整村推进类		4,924.11	4,328.65	32.75	88.57%
28	察隅县古玉乡巴依村基础设施建设项目	2,637.15	2,464.28	22.85	94.31%
29	察隅县古玉乡玉河村基础设施建设项目	2,286.96	1,864.37	9.90	81.95%
五、生态保护和建设类		786.73	772.00		98.13%
30	生态岗位补助	786.73	772.00		98.13%
六、扶贫贷款贴息类		55.77	55.77		100.00%
31	2021 年扶贫贷款贴息	55.77	55.77		100.00%
七、其他类		275.41	71.30	79.38	54.71%
32	察隅县农牧民技术培训项目	48.41	33.60		69.41%
33	2022 牛牦牛经济杂交利用项目	105.00		7.61	7.25%
34	“百家基层党建示范点”奖补项目以及示范村建设补助项目	122.00	37.69	71.77	89.72%
合计		22,168.98	18,213.97	957.89	86.48%

(三) 评价工作情况

1. 评价目的

通过开展衔接推进乡村振兴资金绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程

中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平 and 财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为衔接推进乡村振兴项目后续开展提供可行性参考建议

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为察隅县 2022 年财政衔接资金 22,168.98 万元，其中：中央资金 15,830.43 万元，自治区资金 4,043.55 万元，市级资金 1,095.00 万元，县级资金 1,200.00 万元。察隅县 2022 年财政衔接资金安排用于 34 个项目，涉及生产发展（含产业项目）、巩固提升（人居环境整治）、小型公益性基础设施、整村推进、生态保护和建设、扶贫贷款贴息、其他等七大类。

3. 工作开展情况

2023 年 7 月 3 日至 9 月 27 日，我公司评价组共 6 人，采取座谈听取情况介绍、查阅资料、实地查看等方式，紧扣县级履行支出责任情况、中央和自治区财政衔接资金分解下达进度、项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、跟踪督促及发现问题整改情况、预算执行率、分任务资金使用效益、资金统筹整合使用成效、自治区财政衔接资金用于产业比例和加减分项（包括机制创新、执行中随意调减衔接资金预算、执行中随意调整衔接资金预算项目、资金闲置、数据作假、数据报送及时性准确性、违规违纪）共 11 个指标开展评价工作。

4. 项目资料查阅及现场核查情况

本次评价查看了 2022 年 34 个项目的项目资料，并抽查包含 2021

年项目在内的 16 个项目进行了实地查看，其中：2022 年抽取 8 个，2021 年抽取 8 个。主要关注项目入库及立项、方案实施、招投标过程、竣工验收、项目公示公告、项目绩效管理、后续管理及项目监督、利益联结机制及执行等环节。

在实地核查走访过程中。主要关注项目实际落地情况，脱贫户是否参与项目建设受益，利益联结对象是否取得分红，并对项目的经济性、效率性、有效性及可持续性等方面进行量化、具体分析。从现场实地核查情况看，被调查受益对象在调查项目上受益率 100%，对巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴总体满意度较高。

二、总体评价

2022 年察隅县共计收到财政衔接资金 22,168.98 万元（中央资金 15,830.43 万元，自治区资金 4,043.55 万元，市级资金 1,095.00 万元，县级资金 1,200.00 万元），实施项目 34 个；无统筹整合财政涉农资金（全部为统筹整合资金）。察隅县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接资金主要用于安排种植、养殖、产业配套设施、基础设施建设、易地扶贫搬迁安置点后续扶持等项目，着重发展茶叶、石榴、木耳等种植产业，进一步完善产业配套设施，促进脱贫户稳定增收，推动乡村振兴事业高质量发展。总体看，2022 年度财政衔接资金项目实施成效明显，资金使用和项目管理主要经验做法值得肯定。

三、好的经验及做法

察隅县在深化农村改革，激发乡村活力方面下更大功夫、想更多办法，努力克服总体经济下行影响，多措并举提升群众收入，高质量巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

一是采取产业帮扶、稳岗就业、项目实施、政策帮扶等多种措施，

努力克服各种困难和不确定因素。扎实开展促进脱贫群众增收若干政策措施，把收入情况纳入监测范围，及时发现收入下降风险家庭，研判原因并采取针对性措施，确保脱贫群众收入增速高于当地农牧民收入增速。

二是持续开展好消费协作、产业协作、人才交流、劳务协作等工作，将农副产品销售到内地地区。

三是持续发力“三坚持一强化”，乡村振兴示范创建成效凸显。坚持规划引领、坚持分级分类、坚持示范带动。

四、评价指标得分情况

按照设定的评价指标体系，通过对察隅县 2022 年财政衔接资金支出情况在县级履行支出责任情况、中央和自治区财政衔接资金分解下达进度、项目库建设管理情况、项目绩效管理情况、信息公开和公告公示制度落实情况、跟踪督促及发现问题整改情况、预算执行率、分任务资金使用效益、资金统筹整合使用成效、自治区财政衔接资金用于产业比例和加减分项（包括机制创新、执行中随意调减衔接资金预算、执行中随意调整衔接资金预算项目、资金闲置、数据作假、数据报送及时性准确性、违规违纪）共 11 个指标进行综合评价，其中预算执行率、资金统筹整合使用成效和自治区财政衔接资金用于产业比例 3 个指标未予评分，参与评分指标总分为 50.00 分，得分 47.62 分。2022 年财政衔接资金绩效评价考核评分详见下表：

表 3 2022 年财政衔接资金绩效评价考核评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	得分	备注
资金保障 (10 分)	县级履行支出 责任情况	县级履行支出责任情况	7.00		7.00	
	中央和省财政	中央和省财政衔接资金安	3.00		3.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	得分	备注
	衔接资金安排进度	排进度				
项目管理 (20 分)	项目库建设管理情况	1.项目入库是否及时充分	1.50		1.50	
		2.项目储备的资金规模	0.50		0.50	
		3.入库程序是否规范	0.50		0.50	
		4.入库内容是否完整	2.00		2.00	
		5.入库项目是否具备实施条件	1.00		1.00	
		6.是否落实“三公示一公告”	0.50		0.50	
		7.各级财政衔接资金、整合资金是否用于项目库之外的项目	2.00		2.00	
	项目绩效管理情况	1.项目实施方案是否明确绩效目标	1.00		1.00	
		2.是否开展跟踪监督工作	2.00		2.00	
		3.是否对项目绩效管理情况进行事后评价	1.00	1.00	0.00	
	信息公开和公告公示制度落实情况	1.县级公告公示情况	2.00		2.00	
		2.村级村务及项目建设区公告公示情况	2.00	1.00	1.00	
	跟踪督促及发现问题整改情况	跟踪督促及发现问题整改情况	4.00		4.00	
使用成效 (52 分)	预算执行率	预算执行率	10.00		-	不予评分
	分任务资金使用	1.评价及考核内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量	8.00	0.19	7.82	
		2.衔接资金用途是否突破	2.00		2.00	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	得分	备注
		管理办法				
		3.项目核实项目资料是否明确联农带农机制	1.00		1.00	
		4.是否优先覆盖防止返贫监测对象	1.00		1.00	
		5.基础设施类项目质量是否达到相应标准	1.00		1.00	
		6.后续管护是否存在问题	1.00	0.19	0.81	
		7.往年项目是否持续有效运行	6.00		6.00	
	资金统筹整合使用成效	年度整合方案编制及质量	4.00		-	不予评分
		资金管理办法制定及质量	4.00		-	不予评分
		涉农整合资金支出进度	7.00		-	不予评分
	自治区财政衔接资金用于产业的比例	自治区财政衔接资金用于产业的比例	7.00			不予评分
加减分	机制创新（3分）	机制创新	+3.00			
	执行中随意调减衔接资金预算（-5分）	执行中随意调减衔接资金预算	-5.00		-	
	执行中随意调减衔接资金预算项目（-10分）	执行中随意调减衔接资金预算项目	-10.00			
	资金闲置（-10分）	资金闲置	-10.00			
	数据作假	数据作假	-10.00			

一级指标	二级指标	三级指标	权重	扣分	得分	备注
	(-10 分)					
	数据报送及时性、准备性 (-5 分)	数据报送及时性、准备性	-5.00			
	违规违纪 (-10 分)	违规违纪	-10.00			
总分			82.00	2.38	47.62	

注：指标总分为 82.00 分，扣除不予评分指标后的总分为 50.00 分。

五、绩效评价发现的主要问题

本次评价中发现的主要问题如下：

（一）对项目绩效管理情况进行事后评价不到位

行政事业单位在开展财政项目支出预算等相关工作时，需要对预算工作的实施过程进行全方位的监控，如事前审核与评估、事中跟踪与管理、事后绩效评价等，工作人员应对各个环节进行管控，以确保各环节工作开展的有效性。未见察隅县乡村振兴局对项目绩效管理情况进行事后评价相关资料。

（二）村级村务及项目建设区公告公示不规范

本次实地核查共发现 13 个项目未见永久性公示牌的情况，1 个项目公示牌模糊不清。详情如下：

- ①2021 年察隅县上察隅镇松林村茶叶种植项目；
- ②2021 年察隅县上察隅镇竹巴村水渠维修工程；
- ③2021 年察隅县察瓦龙乡城郊蔬菜种植项目；
- ④2022 年察隅县察瓦龙乡邓许村基础设施建设项目；
- ⑤2022 年察隅县察瓦龙乡曲珠村突尼斯软籽石榴种植项目；
- ⑥2021 年察隅县下察隅镇松古村茶叶种植项目；

⑦2021 年察隅县古玉乡布玉村人畜分离及土地平整补贴项目；

⑧2021 年察隅县古玉乡布玉村人饮及牲畜饮水提升改造；

⑨2021 年察隅县古玉乡布玉村农田网栏及围墙建设项目。

上述 9 个项目未见永久性公示牌。

⑩2021 年察隅县古拉乡俄库组石榴种植项目；

上述 1 个项目公示牌模糊不清。

（三）分任务使用资金不规范

（1）本次核查共发现 1 个项目验收报告填写不规范，详情如下：

①2022 年察隅县察瓦龙乡康然、格布供水提升建设项目，竣工验收报告内容填写不规范，未填写开工日期和竣工日期。

（2）本次核查共发现 1 个项目未按照程序无施工图审查合格书即开始施工，详情如下：

①2022 年察隅县察瓦龙乡目巴村提升改造项目，开工日期为 2022 年 4 月 28 日，而 2023 年 3 月 16 日，西藏正兴建筑工程施工图审查有限公司出具《施工图设计文件审查合格书》，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》中的第三条规定，施工图审查是指施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理，应当以审查合格的施工图为依据。

（3）本次核查发现 3 个项目后续管护存在问题，详情如下：

①2021 年察隅县上察隅镇松林村茶叶种植项目，部分草叶长势较

差，现场杂草较多，后期管护不到位；

②2021 年察隅县下察隅镇松古村茶叶种植项目，部分围栏网格破损严重未进行修复、现场杂草和垃圾较多，后期管护不到位；

③2021 年察隅县古拉乡俄库组石榴种植项目，现场杂草较多，后续管护不到位。

六、其他需要说明的事项

无。

七、评价后工作建议

（一）做好事后续效评价，深入优化财政绩效评价工作

一方面，建立健全工作机制。建立由被评价单位、第三方机构、财政局组成的三方会商工作机制，充分沟通、听取对于财政绩效评价工作、被评价项目的意见和建议，逐一了解、分析、核实绩效评价过程中发现的问题，努力增强预算绩效管理意识。另一方面，强化评价结果运用，修订完善指标库。注重结果运用。根据绩效评价报告提出的问题和建议，落实整改，加强内部管理，通过加强绩效目标管理、完善制度办法、调整资金分配方式、提高预算管理水平等具体措施进行整改，落实绩效管理成果应用规定，将绩效评价结果与预算安排“挂钩”，在年度预算编制时予以细化明确，调整政策或调减预算规模，提高财政资金使用效益。

加大乡村振兴衔接资金监管力度，坚持刚性监督、全程追踪，根据资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目规定，严格按照项目进度和拨款程序拨付资金，建立“五关四制三责”的项目资金管理制度，确保资金走到哪里、监管跟到哪里、绩效评价到哪里。

（二）加强项目信息公开和公告公示管理

一是按照公告公示制度的规定，对项目申报入库、施工建设和竣工验收的相关信息进行全过程公示公告，做到“留痕、可查、可追责”。压实主体责任，加强入库申报文件的审核，镇（乡）、村级（社区）公告公示不合规的项目予以退回，整改完成后方可纳入下一阶段的县级论证评审。

二是严格按照公告公示制度的规定完善永久性公示牌中专用监督电话 12317 等必要内容。

（三）加强项目后续管护

项目后续管护是指在项目完成后，对项目成果进行维护和管理的一系列工作。这些工作包括项目成果的监测、维护、更新和改进，以确保项目成果能够持续地带来价值。为了保护和延续乡村建设项目所带来的成果，有效地管护措施至关重要，可通过以下措施加强项目后续管理：①完善管理体系：制定相关管护条例和规章制度，明确乡村振兴项目管护的基本原则及具体要求；②定期巡查与维护：制定巡查计划，定期对乡村建设项目进行综合巡查，包括基础设施设备、产业类项目实施效益和各项设施的完好情况，及时修复和维护损坏的设施，处理问题和隐患，确保项目长久运营；③发挥社会力量：鼓励社会组织、企事业单位参与乡村建设项目的管理工作，形成多方合力，确保项目的全面性和可持续性，同时建立社会监督机制，接受社会各界的监督和建

（四）增强绩效管理意识，完善绩效目标

加强绩效管理意识，积极开展绩效自评和事后续效评价，总结项目管理、产出、效益等方面的经验，分析项目执行中存在的问题和不

足，并提出合理、可行的改进措施，确保项目顺利实施，为以后项目的实施提供可借鉴的宝贵经验。认真执行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时发现和纠正问题，确保绩效目标如期保质保量实现。绩效目标申报应当加强对绩效目标的理解，结合项目特点，制定与项目相适应的绩效目标值，提高绩效目标申报的准确性和合理性。

（五）重视档案管理，严格落实把控档案管理工作

建议察隅县乡村振兴局详细规划档案管理的业务目标并制定考核标准，列出项目档案整理清单及清单中各项资料的时间逻辑关系，同时对各项应准备的资料给出参考模板，进一步梳理、整顿项目档案，保证案卷归档数量和质量达标，确保档案整理工作高效化、规范化。

成都高瓴达会计师事务所有限公司



中国注册会计师：110002960038



中国注册会计师：510100673094



二〇二三年八月四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510106MA6C6U3025



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

副本编号: 1-1

名称 成都高瓴达会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 张帅

经营范围 审查企业会计报表;出具审计报告;验证企业资本;出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有关报告;代理记账;基本建设财务决算审计;提供会计咨询、税务咨询、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2017年11月23日

营业期限 2017年11月23日至 长期

住所 成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号5幢13楼3号



登记机关

2021

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <https://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：成都高领达会计师事务所有限公司

成都高领达会计师事务所有限公司
审计专用章



张帅

成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号5幢13楼3号

组织形式：有限责任公司


执业证书编号：51010252

批准执业文号：川财审批（2018）2号

批准执业日期：2018年2月5日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2022年5月13日

中华人民共和国财政部制

